



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLACOLULAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2017
TERCER TRIMESTRAL
Período: Del 01/07/2017 al 30/09/2017

Clave y Nombre de la Entidad:
30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio:
177 TLACOLULAN
Fuente de Financiamiento:
FISNDF
Presupuesto Autorizado:
11,807,120.00

Hoja: 1 de 1
Fecha de Aprobación: 20/10/2017

Programa Subprograma Tipo										Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)												Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada)												Meta		Observaciones
No. Obra		Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Físico		Financiero		Otros	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas														
						Inicio	Término	Inicio	Término																															
UB	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL COJOLITE-CEBOLLANA	301770005	CEBOLLANA	100.00	01/06/2017	02/07/2017	100.00	15/06/2017	09/08/2017	812,301.60	812,301.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,301.60	812,301.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	649.00											
						29/05/2017	01/07/2017	100.00	29/05/2017	07/07/2017	589,426.40	589,426.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,426.40	589,426.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	774.00									
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE CONCRETO EN LAS LOCALIDADES DE CUMBRES DE CEBOLLANA, ATAPACHA CHICO, HUICHLA, ONEAPAN Y EL PRESNO	301770017	CUMBRES DE CEBOLLANA	100.00	15/02/2017	01/05/2017	100.00	24/02/2017	03/05/2017	2,759,659.02	2,759,659.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,759,659.02	2,759,659.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	315.00											
						19/06/2017	05/09/2017	100.00	10/07/2017	07/09/2017	1,700,250.00	1,700,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,250.00	1,700,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	195.00									
UP	01	SERVICIOS PROFESIONALES INTEGRALES PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	301770001	TLACOLULAN EL VIEJO	75.00	01/01/2017	17/02/2017	91.66	17/02/2017	10/05/2017	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00											
						14/02/2017	14/02/2017	90.00	14/02/2017	14/02/2017	2,337,404.30	2,337,404.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337,404.30	2,337,404.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	10,299.00									
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE CONCRETO EN LAS LOCALIDADES DE TLACOLULAN EL VIEJO, DURAZMAL Y ATAPACHICO	301770015	TLACOLULAN EL VIEJO	0.00	01/01/2017	10/05/2017	100.00	10/05/2017	18/05/2017	584,576.50	584,576.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,576.50	584,576.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	0.00											
						14/02/2017	14/02/2017	90.00	14/02/2017	14/02/2017	2,337,404.30	2,337,404.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337,404.30	2,337,404.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	10,299.00									
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE ETLANTEPEC, CUMBRES DE CEBOLLANA, ONEAPA Y ATELANTEPEC	301770007	ETLANTEPEC	0.00	01/01/2017	14/02/2017	0.00	14/02/2017	10/05/2017	1,480,133.00	1,480,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,133.00	1,480,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	125.00											
						15/09/2017	30/09/2017	100.00	15/09/2017	15/09/2017	794,831.28	794,831.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,831.28	794,831.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	22.00									
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE TLACOLULAN	301770001	TLACOLULAN	0.00	01/01/2017	14/02/2017	0.00	14/02/2017	10/05/2017	271,440.00	271,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,440.00	271,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	30.00											
						15/09/2017	30/09/2017	100.00	15/09/2017	15/09/2017	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	PERSONA	30.00									

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

11,807,120.00

9,564,708.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
Rafael Elías Hernández
H Ayuntamiento Constitucional
Tlacolulan, Ver.
2014-2017

TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
Sin Nombre de Servidor Público
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
OMAR GARCIA ANDRADE
Tlacolulan, Ver.
2014-2017

CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
Aurelio Concepción Hernández López
CONTRALORIA
MPIO. DE TLACOLULAN, VER.
2014-2017

SELLO DIGITAL: Mreizg/GK5Y2YhBONRESUPHAKQO/Q/FK7EF65mN1m78AUz3WPNufci2JS19ZTgaxMznIryQABlq1ROuza1qCtC4IEMK3N4dYNOGS8zEK3D5HFODav7at7C7RHrEkzDPcd1WITKVIQF6VWmh4w3ltwx+oZ9jCWou/oY=