

30	Veracruz
177	TLACOLULAN
	FOFI-D 2017
	3,000,000.00

Periodo: Del 01/07/ 2017 al 30/09/2017


Hoja: 1 de 1

Avances Físico-Financieros										Fecha de Aprobación:																
Programa Subprograma Tipo				Físico		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Ejecutada Acumulada)							Metas		Observaciones			
No. Obra	Clave de Localidad	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Localidad	%	Fechas reales		%	Fuente de Financiamiento	Costo Total	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas	
					Inicio	Término																				Inicio
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA LOCALIDAD DE TREINTA DE ABRIL HACIA LA LOCALIDAD DE EL FRESNO.	TREINTA DE ABRIL	0.00			0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,000.00	
2017	30				177	0401																				
UM	02																									
	c	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN ATALPA CHICO.	ATALPA CHICO	0.00			0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00
2017	30				177	0402																				

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:



H Ayuntamiento Constitucional
Tlacolulan, Ver
PRESIDENCIA
2014-2017



**TESORERÍA
MUNICIPAL**
Tlacolulan, Ver.



CONTRALORIA
MPIO. DE TLACOLULAN, VER
2014-2017